

ПАСПОРТ

готовности общественных зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2019/2020 г.

Наименование объекта : Жилой дом

Адрес: Яшкинский район пгт. Яшкино ул. Мирная 6

Принадлежность объекта: Муниципальная собственность.

I. Общие сведения

1. Назначение объекта - **жилое**

2. Год постройки: 1970

год капитального ремонта: -

3. Характеристика объекта:

этажность: 2 подъездов: 2 ;

общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи: 795,8 (м²);

жилая площадь; 483,0 (м²)

нежилая площадь 63,6 (м²)

4. Инженерное оборудование:

Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Тепловой пункт	-	-
Водомерный узел	-	-
Тепловой ввод	1	удовлетворительное
Водопроводный ввод	1	удовлетворительное
Электрический ввод	1	удовлетворительное

5. Источники: теплоснабжения: МУП «Энерго-сервис» Яшкинского муниципального района
электроснабжения: ОАО «Кузбассэнерго-сбыт»

II. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 2019/2020 г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану	Фактически выполнено
1	Ремонт кровли	м²	2	2
2	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	-	-
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м²	-	-
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п.м.	-	-
3	Ремонт фасадов, в том числе:	-	-	-
	ремонт и покраска	м²	-	-
	герметизация швов	п.м.	-	-
	ремонт водосточных труб	шт.	-	-
	утепление оконных проемов	шт.	-	-
	утепление дверных проемов	шт.	-	-
4	Ремонт подвальных помещений, в том числе:	-	-	-
	изоляция трубопроводов	п.м.	-	-
	ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п.м.	-	-
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:	м²	-	-
	отмосток	шт.	-	-
	приямков	шт.	-	-
6	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:	-	-	-
6.1	центрального отопления:	-	-	-
	радиаторов	секц.	-	-
	трубопроводов	п.м.	14,5	14,5
	запорной арматуры	шт.	-	-
	промывка и опрессовка	шт.	-	-
6.2	горячего водоснабжения:	-	-	-
	трубопроводов	п.м.	10	10
	запорной арматуры	шт.	-	-
	промывка и опрессовка	шт.	-	-
6.3	Холодного водоснабжения:	-	-	-
	трубопроводов	п.м.	16	16
	запорной арматуры	шт.	1	1
	Промывка и опрессовка	шт.	-	-
	ремонт и подготовка водомерного узла	шт.	-	-
6.4	канализации:	-	-	-
	ремонт трубопроводов	п.м.	5,5	5,5
	ремонт колодцев	шт.	-	-

		промывка системы	шт.	-	-
	6.5	электрооборудование:	-		
		световая электропроводка	п.м.	-	-
		силовая электропроводка	п.м.	-	-
		вводные устройства	шт.	4	4
		электрощитовые	шт.	-	-
		электродвигатели	шт.	-	-
7		Обеспеченность объекта:	-		
		пескосоляной смесью и химреагентами	т	0,1	0,1
		инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт.	3	3
8		Другие работы:	-		

III. Результаты проверки готовности к эксплуатации в отопительном сезоне 2019/2020 г.

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно плану.
2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует количеству на момент заключения договора обслуживания.
3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки – удовлетворительное.

Вывод: _____ Объект к эксплуатации готов
(указывается готовность к эксплуатации в отопительном сезоне)

Ответственный руководитель (обслуживающего предприятия или собственника здания) _____

ООО «Сондэр»
(наименование организации)

Директор
(должность)

Котович Ю.А.
(Ф.И.О.)

« 01 » 09 20 19 г.

Главный инженер
(должность)

Кривицкий О.А.
(Ф.И.О.)

« 01 » сентября 2019 г.



Главный инженер МУП «Энерго-сервис»
Яшкинского муниципального района
Кемеровской области

Р.З. Талипов

Заведующий службой жизнеобеспечения
и жизнедеятельности Администрации
Яшкинского городского поселения

А.В. Макаров