

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

Наименование объекта: Жилой дом

Адрес: Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, пгт. Яшкино ул. Ленинская 93

Принадлежность объекта: Муниципальная собственность.

I. Общие сведения

1. Назначение объекта - **жилое**
2. Год постройки: **1986**
3. Год капитального ремонта: **нет сведений**
4. Год последнего частичного капитального ремонта (с указанием участков капитального ремонта) — **2006 год кровля**
5. Степень износа по данным государственного технического учета на **2003** год по данным БТИ - **19%**
6. Характеристика объекта:
 - этажность: 3 подъездов: 3 ;**
 - общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи: 3446,9 (м²);**
 - жилая площадь; 1757,9 (м²)**
 - нежилая площадь 1689 (м²)**
 - Количество квартир: 36**
 - количество нежилых помещений: нет**
 - наличие цокольного помещения: нет**
 - строительный объем: 7401 м.куб.**
7. Кадастровый номер **42:19:0302017:157**, Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) **42:19:0302017:17**
8. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома **850,7 кв. м.**
9. Инженерное оборудование:

Наименование	Кол-во, шт
Тепловой пункт	0
Водомерный узел	0
Тепловой ввод	1
Водопроводный ввод	1
Электрический ввод	1
10. Источники оказания услуг:
 - теплоснабжения: **ОАО «СКЭК»**
 - электроснабжения: **ОАО «Кузбассэнергосбыт»**
 - сбор, транспортировка, обработка, утилизация и обезвреживание ТКО: **ООО «Чистый город»**
 - капитальный ремонт: **НО «Фонд капитального ремонта МКД Кузбасса»**
 - жилищные услуги: **ООО «Сондэр»**
 - домофон: **ООО «КамСан-Сервис»**

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	Фундамент	Бетонные блоки	удовлетворительное
	цоколь	Кирпич, оштукатуривание, гидроизоляция- Кузбасс-лак	Удовлетворительное
	гидроизоляция	рубероид	удовлетворительное
	Продухи	Оборудованы решетками	Удовлетворительное.
	Подвальное помещение		Удовлетворительное
	ТРАНЗИТ ХВС!!!	На частный сектор с двух торцов	Удовлетворительное
2	Стены		
	Наружные	Кирпичные	удовлетворительное
	Внутренние	кирпичные	удовлетворительное
3	Фасад		
	Козырьки	Металлические, двухскатные	Удовлетворительное
	Балконы	Ж/б	Удовлетворительное.
4	Крыши		
	Покрытие	Металлический профиль более 50% новая кровля, кровля четырех скатная.	Удовлетворительное.
	Смотровое окно	Деревянное, пластиковое	Удовлетворительное
	Чердачное помещение		Удовлетворительное
5	Перекрытия		
	Чердачное	Ж/б	Удовлетворительное
	Меж/этажное	Ж/б	Удовлетворительное
	Подвальное	Ж/б	удовлетворительное
6	Полы		
	На перекрытиях	Ж/б стяжка, плитка	Удовлетворительное.
	подвальные	Земляной, бетон	Удовлетворительное.
7	Окна и двери		
	Окна	деревянные	удовлетворительное
	Двери наружные	металл	Удовлетворительное
	Двери внутренние	деревянные	Удовлетворительное
	Подвальные двери	металлические	Удовлетворительное.
	Чердачные люки	деревянные	Удовлетворительное.
8	Лестницы		
	Марши	Ж/б	Удовлетворительное, частичные сколы бетона с торцов.
9	Подъезды	Косметический ремонт - 2020 г	Удовлетворительное
10	Благоустройство		

	Отмостка и тротуары	Отмостка бетон, тротуары отсутствуют	Удовлетворительное требуется благоустройство придомовой территории!!!
11	Центральное отопление		
	Приборы учета	-	Отсутствуют
	Радиаторы в подъездах	Чугун — 4 шт	удовлетворительное
	Запорная арматура	Металл, Ø 100 мм	Удовлетворительное
	Сети	полипропилен, Ø 63, 50, 40 32.	удовлетворительное
	Вентили	Шаровые металл, ППР Ø 63, 50	удовлетворительное
12	Горячее водоснабжение		
	Запорная арматура	ППР Ø 50	Удовлетворительное
	Приборы учёта	-	Отсутствуют
	сети	ППР Ø 50, 40	удовлетворительное
13	Холодное водоснабжение		
	Запорная арматура	ППР Ø 40	удовлетворительное
	Сети	ППР Ø 40, 32	Удовлетворительное
	Приборы учета	-	Отсутствуют
14	Канализация		
	Сети	Чугун, пластик Ø 110	Удовлетворительное
15	Вентиляция		
	шахты	кирпич	Удовлетворительное
	Оголовки вент. каналов	Деревянные, оцинковка	Удовлетворительное
16	Электрооборудование		
	Ввод	Алюминий	Ввод с торца 1-го подъезда
	Точки	Щит распределительный металл	удовлетворительное
	Сети	Алюминий	удовлетворительное
	Освещение	Подъездное и уличное	удовлетворительное

III. Схема подачи ресурса на объект

1	теплоснабжение	централизованная
2	водоснабжение	централизованная
3	водоотведение	централизованная
4	электроснабжение	централизованная
5	газоснабжение	централизованная

IV. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

№ п.п	Период	Описание	примечания
1	2021-2022 г.г.	Начало отопительного сезона — согласно действующего законодательства окончание отопительного сезона - согласно действующего законодательства	без аварий на ОДИ, технологические нарушения по внешним причинам на ОДИ отсутствуют, технологические нарушения по внутренним причинам на ОДИ отсутствуют
		Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	В соответствии с температурным графиком, утвержденным органами местного самоуправления
		Обращений на некачественное предоставление услуг по отоплению отсутствуют	
2	2022-2023 г.г.	Начало отопительного сезона — согласно действующего законодательства окончание отопительного сезона - согласно действующего законодательства	без аварий на ОДИ, технологические нарушения по внешним причинам на ОДИ отсутствуют, технологические нарушения по внутренним причинам на ОДИ отсутствуют
		Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	В соответствии с температурным графиком, утвержденным органами местного самоуправления
		Обращений на некачественное предоставление услуг по отоплению отсутствуют	
3	2023-2024 г.г.	Начало отопительного сезона — согласно действующего законодательства окончание отопительного сезона - согласно действующего законодательства	без аварий на ОДИ, технологические нарушения по внешним причинам на ОДИ отсутствуют, технологические нарушения по внутренним причинам на ОДИ отсутствуют
		Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	В соответствии с температурным графиком, утвержденным органами местного самоуправления
		Обращений на некачественное предоставление услуг по отоплению отсутствуют	

V. Мероприятия организационного и технического характера

1	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения:	01.07.2025 г
2	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения:	31.08.2025 г
3	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения:	31.08.2025 г
4	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения:	31.08.2025 г
5	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения:	Согласно утвержденно го графика
6	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения:	Согласно утвержденно го графика
7	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения:	Согласно утвержденно го графика

VI. Объемы работ по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Ед. измер.	Всего по плану
1	Ремонт фасадов, в том числе:		
	ремонт и покраска	м ²	16
2	Косметический ремонт	-	-
	подъездов	шт	4
3	электрооборудование:	-	-
	Уличное и подъездное освещение	шт.	3
4	Обеспеченность объекта:	-	-
	пескосоляной смесью и химреагентами	т	0,2
	инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт.	3
5	Другие работы:	-	-
	Ремонт мусорной урны	шт.	2
	Покраска лавок	шт.	3
	Установка пружин на внутриподъездные двери	шт.	3

ООО «Сондэр»

(наименование организации)

Директор

Главный инженер

Котович Ю.А.

Кривицкий О.А.

30.04.2025

30.04.2025